

OBRAS EJECUTADAS AÑO 2021


Archivo 3401/21				
N.º EXPTE.	DENOMINACIÓN OBRA	Presupuesto	Financiación	Fase de ejecución
4643/2019	Ampliación y mejora de acera en acceso a la piscina municipal.	83,711.72 €	50 % - FDCAN 2019 50 % - Fondos propios	TERMINADA
59/2021	Muro contención acceso Camino Las Rochas	31,595.48 €	Fondos propios	TERMINADA
1401/2021	Acondicionamiento de aparcamiento provisional en calle mirador de la Villa	15,024.36 €	Fondos propios	TERMINADA
4752/2020	Acondicionamiento tramos viarios: El Gamonal - El Lomo - El Campanario y las Laderas.	260,313.87 €	PCA 2021	TERMINADA
	TOTALES	390,645.43 €		

OBRAS EJECUTADAS AÑO 2022

Archivo 3401/21				
N.º EXPTE.	DENOMINACIÓN OBRA	Presupuesto	Financiación	Fase de ejecución
5738/2019	Rotonda y mejora de acceso a equipamientos municipales en calle Paseo del Guiniguada.	948,746.09 €	PCA 2019 – 426.726,29 € FDCAN 2019 – 161.020,84 € FONDOS PROPIOS: 345.326,15	TERMINADA
96/2021	Obra: Renovación redes abastecimiento Urb. Los Alvarados.	62,965.74 €	Cabildo Consejería Sector Primario	TERMINADA
94/2021	Obra: Renovación redes abastecimiento calles caso urbano	105,013.95 €	Cabildo Consejería Sector Primario	TERMINADA
1727/22	Acondicionamiento y nivelación de la explanada situada casco de Santa Brigida	10,832.12 €	Fondos propios	TERMINADA
	TOTALES	1,127,557.90 €		



Adjudicación	F. Comienzo	F. Terminación	Coste Real
VELPLUS CONSTRUCCIONES	16/10/20	10/03/21	66,243.47 €
MADRELAGUA FORESTA, S.L.	10/03/21	14/05/21	31,563.23 €
TRANSPORTES PAMOALDO, S.L	22/06/21	07/10/21	13,740.36 €
LOPESAN ASFALTOS CONST.	13/07/21	07/10/21	255,425.76 €
			366,972.82 €



Adjudicación	F. Comienzo	F. Terminación	Coste Real
LOPESAN ASFALTOS CONSTRUCCIONES	23/04/21	15/02/22	933,073.28 €
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA S.A	23/12/21	21/03/22	49,256.86 €
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA S.A	02/02/22	19/05/22	78,022.04 €
HNOS. MEDINA LA HERRADURA	26/05/22	31/05/22	10,832.12 €
			1,071,184.30 €